



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

کلاس شهر اهواز

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

«امام علی (ع)» می فرمایند:

التلطف فی الحیله اجدی من الوسیله

«ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است»

مقدمه :

در راستای مدیریت پروژه ها و منابع، با استقرار فرآیند تامین اعتبار و تخصیص پرداخت ها به پروژه های عمرانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه و همچنین جمع آوری اطلاعات کنترل پروژه از طریق سامانه آماری (سما) بصورت ماهیانه توسط رابطین کنترل پروژه در تمامی حوزه های کاری، باعث گردید اطلاعات پروژه های توسعه و عمران شهرداری کلانشهر اهواز از سال های گذشته تاکنون جمع آوری و تکمیل گردد، که نسخه ای از اطلاعات منطقه هفت اکنون پیش روی شماست.

لذا در جهت بهبود و ارتقاء این فرآیند، معاونت برنامه ریزی و توسعه با همکاری بخش های دیگر سازمانی، در حال استقرار مدیریت یکپارچه سازمانی می باشد، که برای شهرداری امکان مدیریت پروژه ها، منابع، زمان و هزینه را فراهم نموده و تمامی حوزه های فعالیت شهرداری اهواز را پوشش می دهد.

امید است با استقرار و بهره برداری کامل از این سامانه، بتوانیم گامی مهم در جهت تسهیل در برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و حداکثر استفاده از منابع، سنجش و افزایش کارایی و عملکرد سازمانی برداشته باشیم.

ابراهیم نوشادی
معاون برنامه ریزی و توسعه

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران

تکمیل شده و در حال اجرا



شهرداری اهواز

خلاصه گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

معاونت برنامه ریزی و توسعه

تاریخ گزارش: ۹۵/۳/۲۵

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح پروژه	مبلغ قرارداد	تعداد پروژه	توضیحات
۱	پروژه های تکمیل شده	۵۱۲,۲۱۹	۲۱۷	
۲	پروژه های در حال اجرا	۴۸۵,۷۲۴	۴۹	
	جمع کل	۹۹۷,۹۴۳	۲۶۶	

شهرداری منطقه ۶

پروژه های توسعه و عمران تکمیل شده



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۱	احداث پارک روبروی بیمارستان آپادانا، بهاران	۱۹/۱۵۲۵	منطقه	۸۹/۱/۳۰	۸۹/۵/۲۶	۱۰۰	۱۰۰		
۲	زیر سازی و آسفالت معابر فرعی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۸۸/۱۰/۱	۸۹/۲/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۳	ترمیم سطوح آسفالتی (لکه گیری و نوارهای حفاری)		منطقه	۸۸/۹/۲۳	۹۰/۹/۲۳	۱۰۰	۱۰۰		
۴	عملیات جابجایی یک دستگاه تلسکوپیی بل علوی	۱۹/۲۰۹۰	منطقه	۸۹/۲/۶	۸۹/۵/۴	۱۰۰	۱۰۰		
۵	احداث پهلوگاه های ایستگاه اتوبوس واقع در منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۲۲۱۳۳	منطقه	۹۰/۹/۱۳	۹۰/۱۰/۱۳	۱۰۰	۱۰۰	۷۷	
۷	احداث آیلند در خیابان شیخ بهایی شمالی حد فاصل بلوار قدس تا خیابان انقلاب، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۱۷۶۹۹	منطقه	۹۰/۷/۲۸	۹۰/۹/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۳۵	
۸	اجرای لوله گذاری با لوله آزیست سیمانی جهت دفع آبهای سطحی (فاز اول)، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۲۲۳۶۹	منطقه	۹۰/۱۰/۹	۹۰/۱۲/۹	۱۰۰	۱۰۰	۵۲	
۹	احداث زمین ورزشی روبروی شرکت فارسیت واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۱۶/۷۰۶۷	منطقه	۹۰/۹/۲۶	۹۱/۱/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۱۰	تهیه مصالح مورد نیاز، منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۱۶/۶۱۱۱	منطقه	۹۰/۹/۲۸	۹۰/۱۲/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۸۹	
جمع						۱۵,۷۶۱			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۱۱	احداث ۲۲ ایستگاه مکانیزه اتوبوس در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۹۴۳۰	منطقه	۹۰/۱۲/۱	۹۱/۲/۱	۶۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۲۹
۱۲	خرید و نصب تابلوهای انتظامی و تجهیزات ترافیکی منطقه ۶	۶/۱۹/۱۶۰۸۵	منطقه	۹۰/۵/۲۵	-	۵۵۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۹
۱۳	اجرای خط کشی عابر پیاده در محدوده منطقه ۶	۶/۱۹/۱۶۰۸۷	منطقه	۹۰/۵/۲۵	-	۵۲۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۹
۱۴	همسان سازی در بچه منهول های فاضلاب منطقه ۶	۶/۱۴/۱۴۹۶۱	منطقه	۹۰/۵/۱۹	۹۰/۱۱/۱۵	۶۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۴
۱۵	ترمیم سطوح آسفالتی (لکه گیری و نوارهای حفاری)، واقع در منطقه ۶	۶/۱۴/۱۵۳۸۱	منطقه	۹۰/۵/۱۹	۹۰/۱۲/۲۰	۵۶۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۰
۱۶	احداث سرعتگاه و ساماندهی دوربرگردان ها در سطح منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۲۲۱۳۵	منطقه	۹۰/۹/۱۳	۹۰/۱۰/۱۳	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۷
۱۷	عبور لوله از مسیر راه آهن در تقاطع خیابان بهارستان، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۴/۲۱۸۳۵	منطقه	۹۰/۷/۱۴	۹۰/۸/۱۴	۴۸۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	پروژه های مربوط به ملاشیه								
۱۸	تکمیل و بهسازی پیاده رو پارک نواری ملاشیه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۱۶/۷۰۶۵	منطقه	۹۰/۹/۲۶	۹۱/۱/۲۹	۵۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۹	احداث زمین ورزشی بدن سازی (تندرستی) و تکمیل زمین های ورزشی در پارک نواری ملاشیه	۱۹/۱۶/۱۵۱۳۳	منطقه	۹۱/۳/۹	۹۱/۴/۹	۶۷۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۰	خرید و نصب و ایمن سازی میلمان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی و تندرستی پارک ملاشیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۵۰۰/۷۴۵۸	منطقه	۹۱/۲/۲۱	۹۱	۲,۱۳۴	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع					۷,۵۴۰			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای		
							ریالی	فیزیکی	درصد
	پروژه های مربوط به ملاشیه								
۲۱	جدولگذاری آیلند حد فاصل باند تندرو و کندرو غربی جاده اهواز - خرمشهر از ورودی پمپ بنزین ملاشیه تا ورودی کوی ملاشیه، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۱۰۵۲۶۹	منطقه	۶۵۹	۹۱/۲/۱۶	۹۱/۲/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۴
۲۲	لوله گذاری و احداث جوی روباز معابر ملاشیه	۱۹/۵۱۳۴	منطقه	۱,۷۶۷	۸۳/۵/۱	۸۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۳	واگذاری خاکریزی خاک نباتی مسیر جاده ملاشیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۱/۶/۵۰/۱	سازمان خدمات موتوری	۱,۴۲۴	۹۳/۱۰/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۲۴	احداث پارک محله ای ملاشیه در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۵,۵۹۷	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۵	زیر سازی و آسفالت کوی ملاشیه	۱۹۰۰/۵۵۴	منطقه	۶,۰۶۸	۸۹/۱۱/۳۰	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۲۶	اجرای اصلاح بیس و آسفالت معابر فرعی و کوچه های بن بست کوی ملاشیه (تهیه اساس و آسفالت بعهده کارفرما)	۱۶/۳۱۶۰۲	منطقه	۶۹۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۲۷	احداث زمین بازی کودکان و تکمیل کفیوش گذاری در پارک نواری ملاشیه	۱۹/۱۶/۱۵۱۳۴	منطقه	۶۷۵	۹۱/۳/۹	۹۱/۴/۹	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به پارک پرنیا								
۲۸	احداث زمین ورزشی در پارک پرنیا در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱,۹۷۴	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	
۲۹	تکمیل زمین ورزشی پارک پرنیا در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۷۸۶۷۶	منطقه	۳۷۳	۹۴/۸/۲۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۳۰	خرید ، نصب و ایمن سازی وسایل بازی و پارکی و تندرستی در پارکهای ملاشیه - پرنیا - ثامن و بهاران در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۲,۱۰۰	۹۴/۱۰/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۱
	جمع			۲۱,۳۳۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	پروانه ای	فیزیکی	ریالی	
	پروژه های مربوط به خیابان انقلاب									
۳۱	خرید و نصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه خیابان انقلاب در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۷۸۵۳۸	منطقه	۳۶۰	۹۴/۸/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۳۲	اصلاح هندسی ضلع شرقی بل علوی، اجرای دوربرگردان های اضلاع شمالی و جنوبی میدان انقلاب و اجرای آیلند خیابانهای زینب و فراهانی توسط منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷,۴۷۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۳۳	پیااده روسازی خیابان انقلاب در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۷/۱۷/۶/۳۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۲,۵۳۰	۹۱/۷/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۳۴	جایجایی پایه برق جهت اجرای پروژه اصلاح هندسی مسیر بل علوی و میدان انقلاب توسط منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۶۷۴	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۳۵	خرید و نصب و ایمن سازی میلان و تجهیزات شهری، پارکی، بازی و تندرستی پارک شهید سبحانی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱,۵۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۳۶	پیااده روسازی ضلع شمالی و جنوبی خیابان انقلاب (حد فاصل میدان پانزده خرداد تا خیابان قصر شیرین و خیابان شیخ بها تا نبش غزنوی) در منطقه ۶ شهرداری	ب ن / ۳۱۷۷۶	منطقه	۲,۵۴۶	۹۱/۷/۱۱	۹۱/۹/۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	
۳۷	اجرای دوربرگردان های ضلع شمالی و جنوبی میدان انقلاب	۱۶/۱۹/۳۱۶۰۳	منطقه	۱,۰۶۹	۹۱/۱۲/۸	۹۲/۲/۲۲	۱۰۰	۱۰۰		
۳۸	احداث آیلند در خیابان شیخ بهایی جنوبی حد فاصل خیابان انقلاب تا خیابان کسائی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۱۷۷۰۱	منطقه	۵۴۰	۹۰/۷/۲۸	۹۰/۹/۲۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۹	
	پروژه های مربوط به مسیر خرمشهر									
۳۹	بهسازی و توسعه شبکه آب خام مسیر خرمشهر در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۶/۲۷/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۰۲۰	۹۱/۷/۲۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۴۰	بازسازی ترمینال سیاحت واقع در سه راه خرمشهر		منطقه	۸,۰۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۴۱	آیلند خیابان فراهانی حد فاصل ۶۸ متری و اصلاح هندسی مسیر اهواز - خرمشهر روبروی کلاتری در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
	جمع			۲۵,۸۳۳						



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
	پروژه های مربوط به مندلی و کروشات									
۴۲	زیرسازی تا حد لایه بیس مسیر ارتباطی مندلی و کروشات واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری (تملك داراییها)	۱۹۰۰/۳۰۹۶	منطقه	۲,۰۲۸	۹۰/۱۰/۱۲	۹۱/۲/۱۲	۱۰۰	۱۰۰		
۴۳	زیرسازی تا حد لایه بیس معابر خاکی کروشات واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری (تملك داراییها)	۱۹۰۰/۳۰۹۲	منطقه	۴,۸۳۹	۹۰/۱۰/۱۲	۹۱/۴/۱۲	۱۰۰	۱۰۰		
۴۴	زیرسازی و آسفالت معابر کوی کروشات در سطح منطقه ۶ شهرداری		سازمان عمران شهری	۱,۹۱۵	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۴۵	خاکریزی خاک نباتی جنب پل علوی ، آیلند وسط کوی کروشات و کوی سیاحی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱,۳۱۹	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۴۶	زیرسازی و آسفالت دستی معابر کم عرض کوی مندلی و کروشات در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۹۹۹۷	منطقه	۱,۱۹۶	۹۴/۴/۱۵	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
	پروژه های مربوط به کوی سیاحی									
۴۷	جدولگذاری و خاکریزی آیلند حد فاصل میدان سیاحی و میدان شهید علی هاشمی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۸/۱۷/۱۴/۹/۱۶	سازمان خدمات موتوروی	۲,۳۱۸	۹۳/۱۱/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۴۸	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر کوی سیاحی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۸۳۵۰	سازمان خدمات موتوروی	۲۰,۰۰۰	۹۱	۹۳/۱۲/۱۳	۱۰۰	۱۰۰		
۴۹	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر کوی سیاحی و کوی سادات در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۲۳,۱۰۴	۹۲/۹/۱۳	۹۴/۱۲/۱۳	۱۰۰	۱۰۰		
۵۰	عملیات بهسازی معابر کوی سیاحی	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۳۱,۷۳۹	۹۲/۱۲/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
	پروژه های مربوط به عین دو									
۵۱	زیر سازی تا حد لایه بیس معابر خاکی عین دو در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۶/۴۵/۳	سازمان عمران شهری	۱۵,۱۶۹	۹۲/۱/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۵۲	اجرای عملیات لوله گذاری دفع آبهای سطحی ناحیه یک وعین دو واحداث سپتیک دفع آبهای سطحی در خیابان الهادی روبروی مدارس به طرف پمپاژ رضوی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۳/۹/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۵۳	احداث میدان شهید علی هاشمی در ورودی عین دو جاده حمیدیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۸/۱۷/۱۴/۹/۱۶	سازمان خدمات موتوروی	۶,۶۲۷	۹۳/۱۲/۲۸	۹۴/۱۲/۲۵	۱۰۰	۱۰۰		
	جمع			۱۳۲,۶۵۰						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
	پروژه های مربوط به مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر									
۵۴	تعمیرات سوله مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۹/۳۱/۲۸	سا زمان بهسازی و نوسازی	۴,۹۹۶	۹۳/۸/۱۷	۹۳/۱۲/۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۵	مطالعات و طراحی مجموعه فرهنگی و ورزشی غدیر در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۹/۳۱/۲۸	سازمان بهسازی و نوسازی	۲,۲۰۰	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۹/۲۵	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	
	پروژه های مربوط به بل و کوی علوی									
۵۶	عبور لوله از مسیر راه آهن در تقاطع خیابان ۶۸ متری علوی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۴/۲۱۸۳۷	منطقه	۴۸۲	۹۰/۷/۱۴	۹۰/۸/۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۷	اجرای اصلاح هندسی میدان ۶۸ متری در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۱۹/۳۱۶۰۳	منطقه	۷۰۰	۹۲/۱/۲۲	۹۲/۳/۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۸	لایروبی کانال دفع آبهای سطحی خ ۶۸ متری حد فاصل جاده اهواز - خرمشهر با سپتیک الهادی جنوبی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۴۱۰۳۷	منطقه	۷۰۰	۹۲/۶/۹	۹۲/۷/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۵۹	اجرای نور پردازی پل شهید علوی در منطقه ۶ شهرداری	۲۳/۹/۱۶	سازمان زیباسازی	۱,۲۰۰	۹۲/۳/۱۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶۰	اجرای طرح هندسی شرق پل علوی (حوزه منطقه ۶)		سازمان عمران شهری	۵,۳۴۶	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶۱	اجرای طرح هندسی مسیر زیر پل علوی (حوزه منطقه ۶)				۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶۲	اصلاح بیس و آسفالت معابر فرعی و کوچه های بن بست کوی علوی و خانه جوان واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۲۹۶۱۶	منطقه	۷۰۰	۹۲/۲/۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶۳	احداث آیلند میانی خیابان شیخ بها حد فاصل خیابان کسایی تا پل علوی توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۱۹/۲۹۶۱۲	منطقه	۴۷۸	۹۲/۲/۳۱	۹۲/۴/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶۴	جدولگذاری مسیر پل علوی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۴ شهرداری	۱۶/۱۴/۱۷۰۹۸	منطقه	۷۰۰	۹۱/۱۱/۱	۹۱/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۶۵	عملیات زیرسازی و آسفالت معابر کوی علوی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۸۵۳۸	معاونت فنی و عمرانی	۲۹۵	۱۳۸۸/۰۹/۱۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
	جمع			۱۷,۷۹۷						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی	
									درصد	
۶۶	زیرسازی تا حد لایه اساس و احداث آیلند باند کندرو جنوبی از عین ۲ به سیاحی	۱۰۱/۱۷/۱۴/۶/۴۵/۳	سازمان عمران شهری	۸,۸۰۵	۹۲/۰۹/۰۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۳	
۶۷	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر شهرک رزمندگان در منطقه ۶ شهرداری	۱/۱۰۰/۶۳۳۹	سازمان عمران شهری	۶۹۹	۹۲/۲/۳۱	۹۲	۱۰۰	۱۰۰		
۶۸	رنگ آمیزی جداول سطح منطقه توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۲۰۵۱۳	منطقه	۴۸۵	۹۱/۶/۱۲	۹۱/۶/۲۲	۱۰۰	۱۰۰	۴۱	
	پروژه های مربوط به مسیر و ورودی اهواز - حمیدیه									
۶۹	احداث باند کندرو جنوبی مسیر حمیدیه از عین دو به سیاحی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۱۱,۷۰۶	۹۲/۹/۲	۹۳/۲/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۷۰	هفت عدد فونداسیون واقع در سه راه حمیدیه و جاده ملاشیه در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳/۱۰/۱	۹۳/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۷۱	اصلاح هندسی سه راه حمیدیه در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳/۱۰/۱	۹۳/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۷۲	احداث ایستگاه تاکسی سه راهی حمیدیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۱۴۷۸	منطقه	۲۶۳	۹۴/۳/۱۸	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۷۳	عملیات تکمیل و بهسازی ورودی اهواز از سمت حمیدیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۱۷/۶/۲۶/۱	سازمان خدمات موتور	۶,۳۴۹	۹۴/۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۷۴	بهسازی ورودی اهواز از سمت حمیدیه (اعتباری)	۱۹۰۰/۵۸۵۴	سازمان همیاری شهرداریها	۱۸,۰۰۰	۹۱/۱۲/۲	۹۲/۴/۲				
	احداث پارک ورودی اهواز - حمیدیه						۱۰۰	۱۰۰	۳۳	
	احداث باند کندرو شمالی جاده اهواز - حمیدیه						۱۰۰	۱۰۰		
	جمع			۴۶,۴۴۷						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		درصد		
							ریالی	فیزیکی	برنامه ای
۷۵	رنگ آمیزی جداول بلوار های شهید هاشمی و قدس توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۱۱۰۴۳	منطقه	۹۰/۱۲/۱۵	۹۰/۱۲/۲۷	۶۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۶	محوطه سازی اتوبوسرانی واقع در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۷۹	منطقه	۹۰/۲/۲۲	۹۰/۸/۱۷	۷,۱۶۴	۱۰۰	۱۰۰	۶۰
۷۷	جایجایی شبکه برق مربوط به پل عابر پیاده واقع در جاده خرمشهر روبروی ترمینال سوسنگرد توسط منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۸	رنگ آمیزی جداول توسط منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۲۸۰۷۹	منطقه	۹۰/۱۲/۲۲	۹۰/۱۲/۲۳	۶۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷۹	بارگیری، حمل، تخلیه و پخش آسفالت به همراه قیر پاشی (بصورت دستی) در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۲۰۷۶۰	منطقه	۹۱/۶/۱۴	۹۱/۷/۳۰	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۳
۸۰	اجرای عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۲۲۳۹۲	منطقه	۹۱/۷/۱۹	۹۱/۸/۱۹	۲۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۸۱	خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۲۱۲۷۹	منطقه	۹۱/۷/۱	۹۱/۷/۱۱	۵۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۸
۸۲	خاکریزی نباتی در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۹۱/۴/۱۹	۹۳/۱۲/۲۹	۴,۱۶۷	۱۰۰	۱۰۰	
۸۳	خاکبرداری و خاکریزی نباتی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۶/۴۵/۳	سازمان عمران شهری	۹۲/۹/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۴,۱۰۹	۱۰۰	۱۰۰	
۸۴	جدولگذاری و تعویض جداول فرسوده در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۷۰۰/۷۷۸۷	سازمان خدمات موتوروی	۹۱	۹۱	۹۴۸	۱۰۰	۱۰۰	
جمع						۱۹,۹۸۹			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای			
							ریالی	فیزیکی	درصد	
۸۵	خرید نهال، بذر و کود توسط منطقه ۶		سازمان پارکها و فضای سبز	۳,۲۴۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۸۶	تهیه مصالح مورد نیاز، کرایه ماشین آلات و اجرای عملیات عمرانی خدمات سامانه ۱۳۷ منطقه ۶		منطقه	۱,۲۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۸۷	اجرای جایگاه گاری فان در منطقه ۶		منطقه	۱۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۸۸	خرید و تعمیر پمپ های سیار ، ایستگاه های پمپاژ و پمپ های آبما در منطقه ۶		منطقه	۳۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۸۹	لایروبی کانال ها و لوله های فاضلاب در سطح منطقه شش شهرداری	۱۶/۳۱۰۹۳	منطقه	۳۰۰	۹۱/۱۲/۱۰	۹۲/۱/۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۹۰	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۶		منطقه	۳۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
۹۱	عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب منطقه ۶	۶/۱۹/۱۶/۷۰۶۷	منطقه	۲۳۷	۹۱/۲/۲۴	۹۲/۳/۲۴	۱۰۰	۱۰۰		
۹۲	اجرای خط کشی عابر پیاده توسط منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۴۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۳۸	
۹۳	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان الهادی حد فاصل خیابان های ۲۲ بهمن تا خیابان فراهانی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۰۱	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰		
۹۴	همسطح سازی درب منهولها در سطح منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰		
				۶,۷۶۸	جمع					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد
۹۵	قیر پاشی و آسفالت معابر زیرسازی شده در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری اهواز	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳	سازمان عمران شهری	۹,۸۳۰	۹۲/۱۱/۱۵	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۹۶	ترمیم سطوح آسفالتی و نوارهای حفاری شده در منطقه ۶ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	
۹۷	بهبودی آسفالت فرسوده معابر منطقه ۶ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	
۹۸	آسفالت معابر کوی سیاحی در سطح منطقه ۶ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹۹	آسفالت معابر خاکی کوی سادات در سطح منطقه ۶ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۰	آسفالت معابر خاکی کوی گلدشت در سطح منطقه ۶ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۱	آسفالت معابر خاکی کوی گلپهار در سطح منطقه ۶ شهرداری						۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۲	زیر سازی و آسفالت (بصورت دستی) کوچه های کمپلو جنوبی، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری						۶/۱۹/۱۶/۶۱۱۲	منطقه	۵۹۱
۱۰۳	احداث سپتیک ولوله گذاری و دفع آبهای سطحی در خیابان سروش به طرف میدان انقلاب در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۳۰۰	۹۳/۹/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۴	تکمیل احداث پل عابر پیاده واقع در جاده اهواز- خرمشهر رویروی ترمینال سوسنگرد توسط منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۳۵۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۱,۰۷۱					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
									درصد
۱۰۵	اجرای عملیات بهسازی مسیر چهار بانده اهواز - اندیمشک واقع در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۷۹۳۸	معاونت فنی و عمرانی	۱,۷۰۰	۸۳/۶/۷	۸۳/۹/۷	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۶	تسطیح و رگلاژ کمر بند سبز ۲۵۰ هکتاری در منطقه ۶ شهرداری	۱۱/۹/۱/۶	سازمان خدمات موتوری	۱,۹۷۱	۹۲/۳/۱۳	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۷	نور پردازی مخزن سیمانی واقع در کوی انقلاب ، خیابان سازمانی ۲ در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۷	سازمان زیباسازی	۲,۱۵۸	۹۳/۸/۲۸	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۸	اجرای تاسیسات روشنایی آیلند نواری خیابان شیخ بهاء و سروش در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۰۹	بهسازی معابر گلبهار در منطقه ۶ شهرداری (با احتساب ۲۵٪)		منطقه	۱۴,۲۴۴	۹۳/۱/۳۱	۹۳/۸/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۰	ترمیم سطوح آسفالتی و آسفالت معابر خاکی در منطقه ۶ شهرداری		سازمان عمران شهری	۹,۸۳۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۱	اجرای آیلند خیابان زینب	۱۷۰۰/۷۷۵۲	سازمان عمران شهری	۲۶۹	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۲	احداث پل های عابر پیاده در منطقه ۶ شهرداری		سازمان عمران شهرداری	۲,۷۰۰	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۳	تهیه لوله پلی اتیلن جهت دفع آبهای سطحی در سطح منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۴۵۵	۹۱	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۴	اجرای لوله گذاری دفع آبهای سطحی در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۱۹/۲۹۶۱۸	منطقه	۶۹۵	۹۲/۲/۱۸	۹۲/۴/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۳۴,۹۲۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	ریالی درصد	فیزیکی درصد	برنامه ای درصد	
									توضیحات
۱۱۵	رنگ آمیزی جداول سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۳۱۰۸۸	منطقه	۹۱	۹۱	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۶	رنگ آمیزی جداول سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۳۱۰۹۲	منطقه	۹۱	۹۱	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۷	تکمیل، راه اندازی، رنگ آمیزی و مسقف سازی پل عابر پیاده مقابل ترمینال سوسنگرد در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۳۲۵۶۵	منطقه	۹۱	۹۱		۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۸	احداث حصار و پایه های روشنایی زمین ورزشی پارک نشاط در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۱	۹۱		۱۰۰	۱۰۰	
۱۱۹	نقاشی دیواری دیوارهای فرسوده در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۱۹/۳۲۳۰۰	منطقه	۹۲/۲/۳۱	۹۲/۱/۳۱		۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۰	اجرای عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۱۷۰۰/۷۷۵۲	سازمان عمران شهری	۹۱	۹۱/۲/۱۹		۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۱	اصلاح بیس و آسفالت معابر فرعی و کوچه های بن بست کمپلوی جنوبی و خیابان ۱۵ خرداد واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۱/۳۱۶۰۲	منطقه	۹۱/۱۲/۲۷	۹۲/۱/۲۷		۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۲	خرید و نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۵۱۹۲	منطقه	۹۱/۸/۱۸	۹۲/۱/۱۸		۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۳	اجرای پروژه های توسعه فضای سبز در سطح منطقه ۶ شهرداری		سازمان پارکها و فضای سبز	۹۱	۹۱		۱۰۰	۱۰۰	
۱۲۴	زیرسازی و آسفالت معابر فرعی بنیست کمپلو جنوبی	۱۹/۵۸۱	منطقه	۸۹/۱/۱۹	۸۹/۳/۱۷		۱۰۰	۱۰۰	
		جمع							
						۱۱,۳۹۲			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	ریالی		
								فیزیکی درصد	درصد	
۱۲۵	تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۱۹/۲۱۲۵۸	منطقه	۹۱/۷/۱۹	۹۲/۷/۱۹	۶۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۸۸	
۱۲۶	تخریب جداول فرسوده و جدولگذاری آیلند حدفاصل میدان ۱۵ خرداد تا خیابان غزنوی واقع در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۳۶۴۵۶	منطقه	۹۲/۴/۶	۹۲/۵/۵	۶۹۹	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۷	انجام نقاشی دیواری در خ الهادی، پارک مینا و ساختمان اتکا در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۲	۹۲	۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰		
۱۲۸	بهسازی و روکش آسفالت معابر فرسوده در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۹۲/۲/۳۱	۹۳/۱۲/۲۹	۴۷,۸۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۴۶	
۱۲۹	تهیه لوله و متعلقات لوله گذاری دفع آبهای سطحی ناحیه ۱ در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۳۸۲۶۲	منطقه	۹۲/۰۶/۲۶	۹۲/۰۸/۲۶	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳۰	تهیه لوله و متعلقات لوله گذاری دفع آبهای سطحی ناحیه ۲ در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۳۸۲۶۳	منطقه	۹۲/۰۶/۲۶	۹۲/۰۸/۲۶	۳۰۶	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳۱	بهسازی و زیباسازی ایستگاههای اتوبوس در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۴۸۳۰۰	منطقه	۹۲/۱۱/۱۴	۹۲/۱۲/۴	۱۴۶	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳۲	اجرای پروژه آیلند میانی امتداد بلوار قدس حد فاصل میدان توب تا پل لشکر و خ فراهانی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۴۰۴۱۰	منطقه	۹۲/۰۷/۰۸	۹۲/۰۹/۲۳	۳۲۸	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳۳	اجرای اصلاح هندسی توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۱۹/۳۱۶۰۳	منطقه	۹۲	۹۲	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۱۳۴	اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه شش شهرداری	۱۹۰۰/۸۰۴۵	منطقه	۹۲/۱/۳۱	۹۳/۳/۲۹	۱,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
						۵۲,۹۵۱				جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
				مبلغ قرارداد	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای		
							درصد	فیزیکی	ریالی
۱۳۵	اجرای رنگ آمیزی جداول در منطقه شش شهرداری	۱۹/۱۶/۳۳۱۴۸	منطقه	۶۶۱	۹۲/۱/۱۵	۹۲/۱/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۶	لایروبی مسیرها خطوط دفع آبهای سطحی و فاضلاب در منطقه ۶	۱/۱۰۰/۷۷۷۰	سازمان پسماند	۱,۰۰۰	۹۲/۷/۱۴	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۷	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۴۱۰۶۰	منطقه	۷۰۰	۹۲/۶/۱۰	۹۲/۷/۲۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۸	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۴۰۰۰۸	منطقه	۷۰۰	۹۲/۰۶/۲۴	۹۲/۰۸/۰۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۳۹	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۴۱۰۶۰	منطقه	۶۲۷	۹۲/۰۷/۱۴	۹۲/۰۹/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۰	خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۸۰۴۷	منطقه	۱,۷۱۶	۹۳/۱/۳۱	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۱	خرید رنگ سرد جهت اجرای خط کشی محوری در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۶۰۳۷۵	منطقه	۴۳۰	۹۳/۷/۵	۹۳/۸/۵	۱۰۰	۱۰۰	۴۸
۱۴۲	خرید رنگ واجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۶۰۳۷۵	منطقه	۴۳۵	۹۳/۷/۱۵	۹۳	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۳	ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۶ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)	۱۶/۵۳۳۸۶	منطقه	۶۷۰	۹۳/۳/۷	۹۳/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۴	لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۶ شهرداری (تهیه آسفالت به عهده کارفرما)	۱۶/۵۳۳۸۸	منطقه	۶۸۵	۹۳/۳/۷	۹۳/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
				۷,۶۲۴	جمع				



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	درصد	
								ریالی	فیزیکی
۱۴۵	خرید نهال	۱/۱۰۰/۶۳۸۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۱۵۱	۹۲/۲/۳۱	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۶	خرید کود	۱/۱۰۰/۶۳۸۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۶۰	۹۲/۲/۳۱	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۷	احداث جوی روباز در سطح منطقه ۶ شهرداری	۱۷۰۰/۷۷۸۷	سازمان خدمات موتوری	۱,۶۴۶	۹۱/۷/۵	۹۲/۹/۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۸	خرید و نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۸۰۴۷	منطقه	۱,۷۱۶	۹۳/۲/۱	۹۳/۷/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۴۹	اجرای عملیات نقشه برداری میداین عین ۲ و انقلاب در منطقه ۶ شهرداری	۲۳/۹/۱۶/۲	سازمان زیباسازی	۲۰	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۰	نصب تجهیزات خریداری شده در منطقه شش شهرداری	۱۶/۴۸۰۸۱	منطقه	۴۰۰	۹۲/۲/۲۱	۹۲/۳/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۱	خرید آسفالت جهت ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۳۵۹	۹۳/۳/۷	۹۳/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۲	خرید آسفالت جهت ترمیم نوار حفاری مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۳۸۰	۹۳/۳/۷	۹۳/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۳	خرید گل و گیاه، نهال، سم، کود جهت منطقه ۶ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۶/۲۷/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۱,۶۰۰	۹۳/۳/۲۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۵۴	خرید مصالح و اجرای عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۴۰۰	۹۳/۱/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۸,۶۳۲					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی	
									درصد	
۱۵۵	خرید مصالح و اجرای عملیات عمرانی سامانه ۱۳۷ در منطقه ۶ شهرداری	-	منطقه	۵۰۰	۹۳/۱/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۵۶	خرید و تعمیر پمپ های آب نما در منطقه ۶ شهرداری	-	منطقه	۳۰۰	۹۳/۱/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۵۷	اجرای طرح های حجمی فضای سبز در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۶/۲۷/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۵,۰۰۰	۹۳/۱۲/۲۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۱۵۸	خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۸۰۴۷	منطقه	۱,۸۶۰	۹۳/۱/۳۱	۹۳/۷/۳۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۵۹	خرید گل و گیاه، سم و لوازم باغبانی، هرس در ختان و ماشین آلات آبیاری فضای سبز در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۲۰۰	۹۳/۱/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۶۰	خرید و تعمیر نگهداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه دفع آب های سطحی و فاضلاب در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۵۰۰	۹۳/۱/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۶۱	لوله گذاری دفع آب های سطحی در سطح نواحی ۲ و ۳ در سطح منطقه ۶		منطقه	۲۰۰	۹۳/۹/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۶۲	عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی در سطح ناحیه چهار و همسان سازی در بچه های فاضلاب در سطح منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۲۰۰	۹۳/۹/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۶۳	خرید و نصب ریسه در سطح منطقه ۶ شهرداری		سازمان بهسازی و نوسازی	۵۰۰	۹۳/۴/۱	۹۳/۵/۱	۱۰۰	۱۰۰		
۱۶۴	خرید و نصب ایستگاه اتوبوس مکانیزه خیابان انقلاب نبش ناصر خسرو در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۲۵۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
جمع				۹,۵۱۰						



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای	فیزیکی	ریالی
								درصد	درصد
۱۶۵	طراحی و اجرای نقاشی دیواری در منطقه ۶ شهرداری	۱۵/۶/۷	سازمان زیباسازی	۹۹۸	۹۳	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۶	خرید مبلمان شهری و وسایل بازی پارک های منطقه ۶ شهرداری	۱۵/۶/۷	سازمان زیباسازی	۱,۵۰۰	۹۳/۸/۱	۹۳/۱۰/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۷	خرید گل میخ چدنی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳/۱۰/۱	۹۳/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۸	نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳/۱۰/۱	۹۳/۱۲/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۶۹	اجرای نقوش روی سرعتگاههای ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰	۹۳/۷/۱	۹۳/۸/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۰	احداث ۳ باب سرویس بهداشتی پارکهای مینا - سه راهی بلوار قدس جنب آبناهی سه طبقه - پارک آلاله، واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۱۶/۷۰۶۹	منطقه	۶۲۷	۹۰/۱۱/۱۶	۹۱/۱/۱۶	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۱	خرید تلویزیون شهری منطقه ۶	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۱,۲۴۳	۹۴/۱/۲۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۷
۱۷۲	رنگ آمیزی جداول در منطقه ۶ شهرداری		سازمان زیباسازی	۲,۰۰۰	۹۳/۹/۱	۹۳/۹/۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۳	توسعه فضای سبز (کاشت گلهای کلدانی) در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۶/۲۷/۲	سازمان پارکها و فضای سبز	۸,۳۹۷	۹۳/۱۲/۱۷	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۱۷۴	همسان سازی دریاچه های فاضلاب مصوبات ستاد نوروژی در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۵۳۳۸۹	منطقه	۶۹۲	۹۳/۳/۷	۹۳/۵/۵	۱۰۰	۱۰۰	
جمع				۱۵,۶۶۷					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای			
							درصد	فیزیکی	ریالی	
۱۷۵	خرید رنگ سه جزئی توسط منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۶۹	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۷۶	خرید تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۷۷	هرس درختان در نیمه دوم سال ۹۴ در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۶۹۱	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۷۸	لوله گذاری آبهای سطحی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱,۱۸۹	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	استعلام	
۱۷۹	همسطح سازی منهولها در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۰۴۴۹	منطقه	۱,۲۹۷	۹۴/۱۰/۱	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸۰	اجرای دو دهنه سرعتگاه آسفالتی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸۱	اصلاح هندسی آیلند خیابان فراهانی حد فاصل خیابان کردونی تا خیابان آزادی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸۲	نصب تجهیزات ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸۳	رنگ آمیزی ساختمان اداری منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۸۴	خرید رنگ دو جزئی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۷۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
				۵,۸۴۳						جمع



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای		
							درصد	فیزیکی	ریالی
۱۸۵	آسفالت معابر زیرسازی شده و روکش آسفالت در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۶/۴۵/۳	سازمان عمران شهری	۹۴/۸/۱۰	۹۴/۱۲/۲۹	۲۲۳۴۵	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۶	ریسه بندی بلوارهای هاتف ، انقلاب ، الهادی ، شهید هاشمی ، بنی هاشم ، شهرک اهواز ، ۲۲ بهمن و ورودی حمیدیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۹۴/۱۰/۶	۹۴/۱۲/۲۹	۹۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۲۰
۱۸۷	خاکبرداری و خاکریزی نباتی واقع در کوی سادات ، میدان کسایی ، میدان فراهانی و آیلند کوی فرامرزی پور در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۷۹۸۳۳	منطقه	۹۴/۰۹/۱۷	۹۵	۱،۰۵۱	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۸	هرس درختان در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۵۰۴۹	منطقه	۹۴/۶/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۸۹	تجهیز ساختمان شهرداری منطقه شش به سیستم های حفاظتی در سال ۹۳		منطقه	۹۴	۹۴	۴۵۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۰	خرید رنگ دوجزئی زرد و قرمز در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۴	۹۴	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۱	لکه گیری سطوح آسفالتی مصوبات ستاد نوروزی سال ۹۴ در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۴۰۰۳	منطقه	۹۴/۵/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۵۱۸	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۲	خرید و نصب کف پوش پارک شهید سبحانی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۹۴/۱۰/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۳	اجرای دو دهنه سرعتگاه آسفالتی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۴	۹۴	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	
۱۹۴	احداث جایگاه گاری فان در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۶۵۸۶	منطقه	۹۴/۷/۷	۹۴/۱۲/۲۹	۶۹۹	۱۰۰	۱۰۰	
						۵,۱۵۱	جمع		



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه			توضیحات
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای			
							درصد	فیزیکی	ریالی	
۱۹۵	رنگ آمیزی دیوارهای فرسوده در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیبا سازی	۴۵۰	۹۴/۱۰/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۴	
۱۹۶	بدنه سازی و بهسازی بافت فرسوده (نقاشی دیواری) در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیبا سازی	۵۰۰	۹۴/۱۰/۹	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	
۱۹۷	بهسازی ایستگاه اتوبوس در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۱۴۷۸	منطقه	۲۶۲	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۹۸	خرید نهال در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۶/۷	سازمان پارک ها و فضای سبز	۱,۰۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۱۹۹	خرید تجهیزات و علائم ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۷۹۷۶۳	منطقه	۱,۰۷۹	۹۴/۹/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۰۰	خرید رنگ ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۰۱	اجرای خط کشی عابر پیاده در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶۹/۷۸۵۳۹	منطقه	۶۸۱	۹۴/۸/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۰۲	اجرای میدان خیابان فراهانی ، کردونی ، کسایی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	بصورت استعلامی انجام شد	
۲۰۳	اجرای نقوش ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱۲۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
۲۰۴	تهیه مصالح و کرایه ماشین آلات سامانه ۱۳۷ در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۳,۵۰۰	۹۴	۹۴	۱۰۰	۱۰۰		
				۷,۸۳۲	جمع					



گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹			توضیحات
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	فیزیکی درصد	ریالی درصد	
۲۰۵	تعویض جداول فرسوده خیابان انقلاب در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۴۰۰۲	منطقه	۹۴/۵/۱۷	۹۵	۲,۲۸۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۰۶	خرید بذر گل‌های گلدانی و نشاء در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۲/۱۴/۷/۱۱	سازمان پارکها و فضای سبز	۹۴/۸/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰	۹۷	۹۷	۹۷	
۲۰۷	لکه گیری آسفالت مصوبات ستاد نوروزی در منطقه ۶ شهرداری (تهیه مصالح به عهده کارفرما)	۱۶/۷۴۰۰۳	منمنطقه	۹۴/۵/۱۷	۹۴/۶/۱۷	۵۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۰	
۲۰۸	اصلاحات هندسی در سطح منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۹۳	۹۴	۶۹۵	۱۰۰	۱۰۰	بصورت استعلام بهایی انجام شد.	
۲۰۹	ایجاد سرعتگاههای آسفالتی در منطقه ۶ شهرداری		منمنطقه	۹۳	۹۴	۶۹۳	۱۰۰	۱۰۰	بصورت استعلام بهایی انجام شد.	
۲۱۰	ساخت ایستگاه تاکسی در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۷۱۴۷۸	منطقه	۹۴/۳/۱۸	۹۴/۳/۱۸	۲۶۲	۱۰۰	۱۰۰		
۲۱۱	زیرسازی و آسفالت خیابانهای کوی گلدشت	۱۹۰۰/۸۸۵	سازمان عمران شهری	۹۰/۱/۲۲	۹۰/۵/۱۹	۳,۰۹۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۱۲	تعمیر و بهسازی زمین فوتسال پارک نشاط در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۴۸۹۵	منطقه	۹۴/۱۲/۱۸	۹۵	۳۴۹	۱۰۰	۱۰۰		
۲۱۳	اجرای امور ترافیکی و تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی توسط منطقه ۶ شهرداری	۶/۱۹/۲۳۲۲۵	منطقه	۹۰/۷/۲۸	۹۴	۶۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۴۳	
۲۱۴	زیرسازی تاحدلایه اساس واحداث جوی روباز معابر خاکی کوی گلدشت در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۸۰۴۶	سازمان عمران شهری	۹۳/۱/۳۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
۲۱۵	عملیات بهسازی معابر کوی سادات	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۹۲/۰۸/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۷۵۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۶	ریسه بندی بلوارهای هانف ، انقلاب ، الهادی ، شهید هاشمی ، بنی هاشم ، بلوار اصلی شهرک اهواز ، ۲۲ بهمن و ورودی حمیدیه از فلکه سیاحی تا سه راه خرمشهر به مناسبت	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲۱۷	نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران (۹ متری) در میدان عین دو در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۹۴/۸/۴	۹۴/۱۲/۲۹	۶۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۵	
						۴۷,۵۰۴	جمع			
						۵۱۲,۲۱۹	جمع کل			

شهرداری منطقه ۶

پروژه های توسعه و عمران در حال اجرا



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای درصد	ریالی	
								درصد	درصد
۱	تعمیر و بهسازی زمین فوتسال پارک بهاران در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۴۹۰۲	منطقه	۶۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۹۵	۱۵	۱۵	
	پروژه های مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان اداری منطقه ۶								
۲	بهسازی و تجهیز واحدهای معاونت فنی و عمرانی ساختمان شماره سه شهرداری		منطقه	۸۰۰	۹۴	۹۴			
۳	خرید لوازم برقی مورد نیاز در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۱,۲۰۰	۹۴	۹۴	۸۰	۷۰	
۴	احداث دیوار محوطه ساختمان زیبا سازی در منطقه ۶ شهرداری		منطقه	۸۷۳	۹۳	۹۳			
۵	بازسازی و تجهیز فضای اداری واحد شهرسازی ساختمان شهرداری منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۲۳۵۲۷	منطقه	۱,۲۰۰	۹۴/۵/۵	۹۴/۱۲/۲۹	۹۰	۹۰	
	پروژه های مربوط به کوی ملاحیه								
۶	تکمیل جاده کمربندی ملاحیه و معابر دسترسی آن در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۸۷۵۸	منطقه	۳,۲۸۹	۹۳/۶/۱۸	۹۳/۱۱/۱۳	۱۰۰	۶۰	
۷	واگذاری تکمیل بازارچه ملاحیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۶/۴۰	منطقه	۳,۵۰۰	۹۴/۶/۲۵	۹۴/۱۲/۲۹			
۸	تکمیل سرای محله کوی ملاحیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۲۹,۲۸۵	۹۴/۶/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۵۰	۳۵	
۹	تعمیر و بهسازی زمین فوتسال پارک ملاحیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۴۸۹۸	منطقه	۵۴۸	۹۴/۱۲/۱۸	۹۵	۷۰	۷۰	
۱۰	احداث پل عابر پیاده واقع در ملاحیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۳,۰۰۰	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰	
	جمع			۴۴,۳۱۳					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	مبلغ قرارداد	زمان قرارداد		پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
					تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	برنامه ای		
							درصد	فیزیکی	ریالی
۱۱	جدولگذاری و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۱۷/۶/۲۶/۱	سازمان خدمات موتوری	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۹۴/۱۰/۲۴	۳۰	۳۰	۴
	پروژه های مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان اداری منطقه ۶								
۱۲	بهسازی ساختمان ناحیه محور منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۳۴۷۸۴	منطقه	۷۰۰	۹۲/۲/۲۵	۹۲/۳/۲۵	۱۰۰	۷۵	۴۸ شد
۱۳	احداث انبار ساختمان شماره سه شهرداری		منطقه	۶۳۰	۹۳	۹۳			
۱۴	انجام تعمیرات و خرید تجهیزات اداری ساختمان شماره ۳ شهرداری در منطقه ۶ شهرداری	۱۱/۱۴/۱۱۸۳۵۲	منطقه	۵۱۶	۹۳/۱۱/۲۶	۹۳			
	پروژه های مربوط به پل و کوی علوی								
۱۴	اجرای ابنیه ایستگاه دفع آبهای سطحی خیابان ۶۸ متری علوی جنب پل روگذر	۱۹۰۰/۸۴۷۷	سازمان نوسازی و بهسازی	۱۱,۷۳۱	۹۳/۴/۲۱	۹۳/۱۰/۲۱	۱۰۰	۱۵	۴۸ شد
۱۵	بازنگری و طراحی فاز دوم بخشی از طرح جامع جمع آوری و دفع آبهای سطحی ایستگاه و خط انتقال تحت فشار ۶۸ متری علوی در منطقه ۶	۱۰۰/۱۰۸۴۹	سازمان بهسازی و نوسازی	۳۸۱	۹۳/۱۱/۸	۹۴/۱/۸	۱۰۰	۶۰	
۱۶	عملیات تکمیل احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی باند کندرو شمالی ۶۸ متری علوی در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۲۲,۷۵۱	۹۲/۸/۱۱	۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۵	۱۳
۱۷	اصلاح هندسی آیلند خیابان کردونی حد فاصل ۶۸ متری تا میدان کردونی در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۴۰۶۱	منطقه	۴۸۰	۹۴/۱۱/۴	۹۵	۷۰	۷۰	
۱۸	اصلاح هندسی خیابان ۶۸ متری شهید هاشمی توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۵۸۱۲	منطقه	۲۶۵	۹۵/۱/۱۷	۹۵			
۱۹	عملیات ساماندهی دستفروشان کوی علوی (کیان) در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۴/۱۴/۲/۳/۴/۶/۸/۴۱	سازمان میادین	۱۰,۰۰۰	۹۳/۶/۹	۹۳	۱۰۰	۲۰	
	جمع			۸۷,۴۵۴					



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای		
							ریالی	فیزیکی	درصد
۲۱	احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد لایه اساس معابر خاکی کوی گلدشت در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۲۳۸	منطقه	۹۴/۶/۸	۹۴/۱۲/۲۹	۲۲,۵۷۵	۷۰	۵۰	
۲۲	تکمیل زیر سازی تا حد لایه اساس و جوی روباز غرب و بخشی از خیابانهای شرق کوی عین دو	۱۹۰۰/۸۶۰۴	سازمان همیاری شهرداریها	۹۳/۵/۲۰	۹۳/۹/۱۶	۱۴,۸۳۶	۱۰۰	۹۰	
۲۳	احداث جوی روباز در معابر کوی های غربی جاده اهواز - خرمشهر در منطقه ۶ شهرداری	۴۰۹۲/ب.ن	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۲/۸/۱	۹۲/۱۱/۱	۶,۱۱۲	۱۰۰	۲۰	۴۸ شد
۲۴	پیاده روسازی ضلع شمالی وجنوبی خیابان انقلاب (ادامه حدفاصل میدان پانزده خرداد تا خیابان قصرشیرین وخیابان شیخ بها تا نبش غزنوی) در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۸۷۵۷	منطقه	۹۳/۶/۱۸	۹۳/۱۰/۱۴	۲,۹۵۹	۱۰۰	۱۵	۴۸ شد
۲۵	همسطح سازی درب منهول ها	۱۶/۲۶۹۱۰	منطقه	۹۱/۱۰/۱۷	۹۱/۱۲/۱۷	۶۸۵	۱۰۰	۶۰	
۲۶	اجرای اصلاح هندسی دوربرگردان کوی ۲۲ بهمن ، گلدشت و شهرک اهواز واقع در حوزه خدماتی منطقه ۶ شهرداری(اعتبارات طرحهای تملک دارایی)	۱۹۰۰/۸۴۷۷	معاونت فنی و عمرانی	۹۳/۴/۱۶	۹۳/۸/۱۲	۴,۲۴۳	۱۰۰	۷۰	۶۴
۲۷	خاکبرداری و خاکریزی نیابتی و احداث فضای سبز جاده اهواز -حمیدیه	۱۰۸/۱۴/۱۷/۶/۲۶/۱	سازمان خدمات موتوری	۹۳/۱۰/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰	۱۵
۲۸	احداث جوی روباز و زیر سازی تا حد لایه بیس معابر خاکی کوی گلپهار (فاز دوم) در منطقه ۶	۱۹۰۰/۹۵۵۶	منطقه	۹۳	۹۳	۱۰,۷۴۹	۱۰۰	۸۵	
۲۹	احداث جوی روباز و زیرسازی تا حد لایه اساس ارتباطی دوم ومعابر خاکی کوی سلیم آباد	۱۰۱/۱۷/۶/۱۳/۱	سازمان عمران شهری	۹۳/۱۲/۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱۶,۷۷۰	۱۰۰	۸۵	۶۵
۳۰	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر خاکی کوی سادات در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۱/۱۷/۱۴/۶/۴۵/۳	سازمان عمران شهری	۹۴/۱/۱۶	۹۴/۶/۱۶	۲۷,۱۸۰	۱۰۰	۹۰	۵۰
جمع						۱۴۶,۱۰۹			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای درصد	ریالی	
								فیزیکی درصد	درصد
۳۱	جدولگذاری و لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی در خیابانهای کوی کریشان ، عین دو ، کوی کروشات ، کوی گلدشت ، کوی سادات ، ملاشیه ، سیاحی ، مندلی ، کوی سلیم آباد ،	۱۰۸/۱۷/۱۴/۹/۱۶	سازمان خدمات موتوری	۹۳/۱۰/۱۳	۹۴/۱۲/۲۹	۲,۳۱۸	۱۰۰	۳۰	
۳۲	خرید و نصب ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۷۸۵۳۸	منطقه	۹۴/۸/۲۰	۹۴	۳۶۰	۱۰۰	۵۰	
۳۳	زیرسازی و آسفالت خیابان الهادی جنوبی در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۸/۱۴/۱۷/۶/۲۶/۱	سازمان خدمات موتوری	۹۴/۷/۱۱	۹۴/۱۲/۲۹	۲۹,۰۶۰	۳۰	۲۰	
۳۴	زیرسازی تا حد لایه اساس معابر خاکی کوی زعفرانیه در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۰۲۸	منطقه	۹۴/۴/۲۰	۹۴/۱۲/۲۹	۶,۷۹۱	۱۰۰	۹۰	
۳۵	نصب علائم ترافیکی در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۱۹۸۱	منطقه	۹۴/۱۰/۲۹	۹۴/۱۲/۲۹	۸۱۰	۱۰۰	۷۰	
۳۶	زیرسازی تا حد لایه اساس و احداث جوی روباز معابر کوی سیاحی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۶۳۲	منطقه	۹۴/۸/۱۷	۹۵	۷,۱۷۰	۷۰	۵۰	
۳۷	رنگ آمیزی جداول بلوار خیابان انقلاب ، فراهانی و کردونی توسط منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۵۷۱۴	منطقه	۹۴/۱۲/۲۴	۹۵	۳۹۷			
۳۸	خرید و نصب ۱۴ دستگاه ایستگاه اتوبوس معمولی در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۴۸۲۶	منطقه	۹۴/۱۲/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۷۵۸			
۳۹	خرید رنگ دو جزئی در منطقه ۶ شهرداری	۱۹/۱۶/۷۹۷۶۲	منطقه	۹۴/۹/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۶۵۵			
۴۰	خرید و نصب المان میدان انقلاب در منطقه ۶ شهرداری	۱۰۹/۱۵/۶/۲۲/۱	سازمان زیباسازی	۹۴/۱۲/۹	۹۳/۱۲/۲۹	۱,۷۷۷	۱۰۰	۳۰	
جمع						۵۰,۰۹۶			



شهرداری اهواز
معاونت برنامه ریزی و توسعه

گزارش وضعیت پروژه های توسعه و عمران شهرداری منطقه ۶

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	شماره قرارداد	مجری	زمان قرارداد		مبلغ قرارداد	پیشرفت پروژه ۹۴/۱۲/۲۹		
				تاریخ شروع	تاریخ خاتمه		برنامه ای		
							درصد	فیزیکی	ریالی
۴۱	احداث پل فلزی عابر پیاده واقع در عین دو در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان نوسازی و بهسازی	۹۴/۹/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	
۴۲	زیرسازی ، آسفالت و احداث جوی روباز در معابر کوی تراکتورسازی در منطقه ۶ شهرداری (اعتباری)	۱۹۰۰/۱۱۳۹۱	منطقه	۹۵/۰۱/۳۱	۹۵/۰۹/۳۰	۱۱,۷۷۳	۲۰	۲۰	
۴۳	طراحی و اجرای کاشی کاری به مترآز ۲۰۰۰ مترمربع در زیرگذر پل شهیدهاشمی	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۹۳/۰۷/۲۳	۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۳۵۰	۱۰۰	۸۰	۲۷
۴۴	خرید و نصب تعداد ۱۵ عدد المان اسماء متبرک ۱۴ معصوم جهت نصب در مسیر حد فاصل میدان پلیس تا میدان انقلاب	۱۰۹/۱۵/۱۶/۲۳/۱۲/۹/۱۷/۲	سازمان زیباسازی	۹۴/۱۲/۱۶	۹۴/۱۲/۲۹	۱,۴۴۹	۱۰۰	۲۵	۳۴
	پروژه های مربوط به مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر								
۴۵	اجرای سقف ساندویچ پانل مجموعه فرهنگی ورزشی الغدیر در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۳/۸/۱۷	۹۴/۱۲/۲۹	۶,۷۳۰	۱۰۰	۹۵	
۴۶	تهیه مصالح و اجرای کامل ساختمان LSF سوله مجموعه ورزشی الغدیر در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۳	۹۴/۱۲/۲۹	۲۷,۰۰۰	۱۰۰	۹۵	
۴۷	تکمیل و ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر در منطقه ۶ شهرداری	۱۱۵/۱۷/۱۵/۱۴/۹/۱۰	سازمان بهسازی و نوسازی	۹۴	۹۴/۱۲/۲۹	۴۷,۵۷۶	۱۰۰	۹۵	
	پروژه های مربوط به عین دو								
۴۸	زیر سازی تا حد لایه اساس معابر خاکی کوی عین دو در منطقه ۶ شهرداری	۱۹۰۰/۱۰۶۳۱	منطقه	۹۴/۸/۱۷	۹۵	۷,۲۰۷	۶۰	۵۰	
۴۹	لکه گیری سطوح آسفالتی معابر کوی عین دو در منطقه ۶ شهرداری	۱۶/۸۲۸۹۳	منطقه	۹۴/۱۱/۱۴	۹۵	۱,۱۲۰	۵۰	۵۰	
	جمع					۱۵۷,۷۵۳			
	جمع کل					۴۸۵,۷۲۴			